

हिरण्यकेशी (आंबेओहोळ) मध्यम प्रकल्प
ता. आजरा जि. कोल्हापूर
सुधारित प्रशासकीय मान्यता

महाराष्ट्र शासन
जलसंपदा विभाग
शासन निर्णय क्रमांक :- सुप्रमा २००९/८५५/(२६७/२००९) म.प्र.
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२.
दिनांक :- ०८/०९/२०१०

पहावे :-

कार्यकारी संचालक, मकृखोविम निर्णय क्रमांक (२९८)/(२०७/९८)/मप्र-१, दिनांक १६/१०/९८

प्रस्तावना :- कोल्हापूर जिल्ह्यातील आजरा तालुक्यातील हिरण्यकेशी (आंबेओहोळ) मध्यम प्रकल्पास महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे निर्णय क्रमांक (२९८)/(२०७/९८)/म.प्र. १/दिनांक १६/१०/९८ अन्वये (दरसूची १९९६-९७ वर आधारित) रुपये २९३०.६३ लक्ष (रुपये एकोणतीस कोटी तीस लक्ष त्रेसष्ट हजार फक्त) एवढ्या किंमतीत मुळ प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. आता दरसूचीतील वाढ, भूसंपादनाचे किंमतीत वाढ, संकल्पातील बदल व जास्त दराची निविदा स्विकृती इत्यादी कारणांमुळे प्रकल्पाच्या किंमती मध्ये वाढ झाली आहे. यासाठी महामंडळाने सादर केलेल्या सुधारित प्रशासकीय प्रस्तावास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाचे विचाराधीन होता.

शासन निर्णय :-

शासनाकडून आता या निर्णयाद्वारे कोल्हापूर जिल्ह्यातील आजरा तालुक्यातील हिरण्यकेशी (आंबेओहोळ) मध्यम प्रकल्पाच्या कामासाठी सन २००८-०९ च्या दरसूचीवर आधारीत रु. ११४९३.४० लक्ष (रुपये एकशे चौदा कोटी त्र्याण्व लक्ष चाळीस हजार फक्त) एवढ्या रकमेस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यांत येत आहे. त्यापैकी रु. ९५७७.०६ लक्ष (रुपये पंच्च्यान्नव कोटी सत्त्याहत्तर लक्ष सहा हजार फक्त) कामाप्रित्यर्थ व रु. १९१६.३४ लक्ष (रुपये एकोणवीस कोटी सोळा लक्ष चौतीस हजार फक्त) आनुषंगिक खर्च आहे. सोबत सहपत्र - १ मध्ये सुधारित उपशीर्षवार तरतूद व सहपत्र २ मध्ये सुधारित सर्वसाधारण गोषवारा दिला आहे.

१. सदर प्रकल्पाचे काम नियोजित वेळेत व सुधारीत प्रशासकीय प्रस्तावाच्या तरतुदीच्या मर्यादेत पूर्ण करणेत यावे.
२. या योजनेस प्रदान केलेली द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता मध्यम प्रकल्प कार्यासनाच्या नोंदवहीमध्ये अ.क्र.१९ वर नोंदविण्यात आली आहे.
३. या प्रकल्पामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील आजरा तालुक्यातील डोंगरी भागातील ३९२५ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. प्रकल्पाचे लाभव्यय गुणोत्तर १.८३ आहे.

४. या योजनेच्या कामावर होणारा खर्च आय-५, ४७०१, मोठे व मध्यम प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च ८०-सर्वसाधारण, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूक (०२)(०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे या महामंडळास भागभांडवली अंशदान (योजनांतर्गत) ४७०१ एच ७६३ हिरण्यकेशी (आंबेओहोळ) प्रकल्प याखाली खर्ची टाकावा व मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.
५. प्रकल्पाची सुधारित किंमत पुढील येणाऱ्या अधिवेशनात विधानमंडळाच्या निदर्शनास लाक्षणिक मागणीद्वारे आणण्यात येईल.
६. धरणाचे बांधकाम प्रगतीपथावर असल्याने उर्वरीत खोदकामातून उपलब्ध होणारे बांधकाम साहीत्यावर जास्तीजास्त वापर कवच व गाभा भरावाकरीत करणेची अट ठेण्यात आली आहे
- हा निर्णय शासन पाटबंधारे विभाग निर्णय क्र. संकीर्ण१०९९/(१२६/९९) मो.प्र.(प्र.), दिनांक १८.०५.१९९९ च्या आदेशातील तरतुदीनुसार आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव यांच्या सहमतीनुसार निर्गमित करणेत येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१००१०८१६४३०६००१ असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

सहपत्र :- वरीलप्रमाणे १ व २.



(सु.बा.सलाम)
शासनाचे अवर सचिव.

महालेखापाल १/२, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य,
मुंबई/नागपूर
वित्त विभाग, (व्यय-१२) अर्थ-२, अर्थ-१०, व्यय-६ मंत्रालय,
मुंबई - ४०० ०३२
नियोजन विभाग, (कार्यासन १४६१) मंत्रालय, मुंबई
कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे.
मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, पुणे.
आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

अधीक्षक अभियंता, कोल्हापूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, कोल्हापूर.

(सोबत सुधारित अंदाजपत्रक)

कार्यकारी अभियंता, दुधगंगा कालवे विभाग क्रमांक-१, कोल्हापूर

स्वीय सहाय्यक, मा. मंत्री (जलसंपदा)(कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळ), मंत्रालय, मुंबई.

स्वीय सहाय्यक, मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई.

स्वीय सहाय्यक, सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

स्वीय सहाय्यक, सचिव (लाभक्षेत्र विकास), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

मुख्य अभियंता (कृपातल) व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

स्वीय सहाय्यक, उपसचिव (मोप्र-१), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

अवर सचिव (म.प्र.), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

उप अभियंता (म.प्र.), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

कार्यासने जसंअ, निवसं-१, अर्थ-१, पाटबंधारे विभाग, मंत्रालय, मुंबई

कार्यासन म.प्र. संग्रहार्थ.

निवड धारिका.

तक्ता क्रमांक-१

हिरण्यकेशी (आंबेमोहोळ) मध्यम प्रकल्प ता. आजरा जि. कोल्हापूर शासन निर्णय क्रमांक

सुप्रमा/२००९/८५५/(२६७/२००९) म.प्र.

दिनांक :- ०८/०१/२०१० चे सहपत्र.

सुधारित अंदाजपत्रका उपशिर्षवार तरतुदी

अ.क्र	उपशिर्ष	सुधारित प्रस्तावित अंदाजपत्रक (रुपये लक्ष)
१	"अ" प्राथमिक सर्वेक्षण	२१.६७
२	"बी" भूसंपादन	२०८२.८९
३	"सी" कामे	६९५९.२१
४	"डी" विमोचक	४३२.१२
५	"ई" फॉल्स	--
६	"एफ" आर.एच.टी.कामे	---
७	"जी" ब्रिजेस	---
८	"एच" एस्केप	---
९	"के" इमारती	१९.००
१०	"एल" मातीकाम	---
११	"एम" वृक्षारोपण	६.००
१२	"ओ" संकिर्ण	२०.००
१३	"पी" देखभाल व दुरुस्ती	१९.०३
१४	"क्यु" हत्यारे व संयंत्रे	८.६४
१५	"आर" दळणवळण	८.५०
१६	वितरीका भाग-३	--
१७	पादचाऱ्या	---
	एकूण कामाप्रित्यर्थ	९५७७.०६
	आस्थापना व अनुषंगिक खर्च	१९१६.३४
	एकूण	११४९३.४०

तक्ता क्रमांक-२

हिरण्यकेशी (आंबेमोहोळ) मध्यम प्रकल्प ता. आजरा जि. कोल्हापूर शासन निर्णय क्रमांक

सुप्रमा/२००९/८५५/(२६७/२००९) म.प्र.

दिनांक :- ०८/०१/२०१० चे सहपत्र.

सुधारित अंदाजपत्रका सर्वसाधारण संकलित गोषवारा

अ.क्र	विवरण	रक्कम (रुपये लक्ष)
१	२	३
(अ)	प्रत्यक्ष खर्च १) शीर्षकामे २) कालवे	९५७७.०६
	एकूण (अ)	९५७७.०६
(ब)	अधिक २) आस्थापना खर्च (ब-जमीन वगळून) २० टक्के ३) हत्यारे व अजारे ३.५% दराने (ब जमीन क्यू हत्यारे वगळून) ४) लिफ्ट व पेन्शनरी चार्जेस ०.२५ टक्के (आस्थापना खर्चावर) ५) संग्रहावरील तूट ०.२५%	१४९८.८३ २६२.३० ३.७५
	एकूण (ब) (३+४+५+६)	१७६४.८८
	एकूण अ+ब	११३४१.९४
(क)	वजाती १) विशेष टी अँड पी वाहनावर (७५%) वैयक्तीक वहाने वगळून येणा-या रकमेवर २) वैयक्तिक वहानावर २०% दराने ३) तात्पुरत्या इमारतींच्या किंमतीवर १५% दराने	१.७३ २.६८
	एकूण वजाती	(-) ४.४१
	एकूण प्रत्यक्ष खर्च (अ+ब) - क	११३३७.५३
(ड)	अप्रत्यक्ष चार्ज १) वाहीतीलायक क्षेत्राच्या ५.०० टक्के दराने जमीन महसूल २) लेखा व परीक्षण खर्च ३) सचिवालय चार्जेस (आस्थापनेच्या खर्चावर ०.५० टक्के दराने)	७३.४३ ७४.९४ ७.४९
	एकूण अप्रत्यक्ष खर्च	१५५.८७
	प्रकल्पाची एकूण किंमत	११४९३.४०